

Отчет по реализации мероприятий наказов избирателей по предоставлению субсидий из бюджета УР бюджетам муниципальных образований УР. на 30.06.2015.

№ п/п	Наименование объектов	Номера по перечню	Контракт, дата, сроки выполнения, подрядчик	Примечание
1.	Установка детских игровых площадок в с. Октябрьский, в с. Мостовое, в дер. Шадрино Сарапульского района УР. – 28 809руб. Срок выполнения	П.1.-11,951 П.2.-10,032 П.7.-9,707 Итого:31,690 (запрос котировок – июнь)	19.06.15.-дата котировки. .Предполагаемый победитель ООО « РСУ-18». Сумма будущего контракта - 29800руб. Срок подписания контракта самый ранний - 29.06.15.	Предполагаемая экономия: 31690,00-29 800,00= 1 890,00руб Работы в стадии выполнения
2.	Приобретение спортивно-игрового оборудования для детских площадок в дер. Соколовка, в дер. Девятово, в дер. Дикуши, в с. Северное Сарапульского района УР – 134,0тыс.руб. Срок выполнения - 1 месяц. (июнь 2015года).	П.3.-30,0 П.4.-74,0 П.5. -30,0 П.7.-20,293 Итого:154,293 (запрос котировок – июнь)	Победитель ИП « Валеев Венер Ринатович». Сумма будущего контракта – 185 900руб.	Предполагаемая экономия: 249 976,63-185 900,00= 64 076,63руб Работы выполнены на 100%. Освоение-185,90тыс.руб. Оплата -100%.
2.1..	Приобретение спортивно-игрового оборудования для детских площадок в с. Уральский Сарапульского района УР – 95,0тыс.руб. Срок выполнения - 1 месяц. (июнь 2015года).	П.6.-95,0 Итого:95,0т.руб (запрос котировок – июнь)		
3.	Приобретение энергосберегающих светильников в с. Октябрьское в с. Мостовое Сарапульского района УР. – 28 049,00+74 968,00руб=103 017,00руб. Приобретение материалов для обустройства уличного освещения (провод СИП2х6, светильников РКУ-125Вт, энергосберегающих ламп, крепежных комплектующих)	П.1.-28,049 П.2.-74,968 П.10.-85,0 П.8.-35,0 Итого: 223,017т.руб (запрос котировок – июнь)		Включен в план-график по проведению котировки)

	в дер. Степное и с. Нечкино Сарапульского района УР - 35,00+85,00=120,00тыс.руб.			
4.	Проведение уличного освещения в дер. Макшаки по ул. Зеленая; в дер. Дулесово по ул. Тракторная; с. Тарасово Сарапульского района УР. Установка светильников уличного освещения в дер. Межная Сарапульского района УР. - 57,50+57,50+85,0=200,0тыс.руб. Срок	П.9. -57,50 П.14.-57,50 П.16.-85,0 Итого:200,0т.руб б (запрос котировок – июнь)	Котировка состоялась. Победитель котировки -ООО «ПромЭлектроМонтаж». Договор в стадии подписания.	Предполагаемая экономия: 200 000,00-179 999,00= 20 001,00руб
5.	Благоустройство центральной площади в с. Шевырялово Сарапульского района УР. Ямочный ремонт дороги по ул. Прудовая, д.1-д.б., протяженностью 250м в с. Кигбаево Сарапульского района УР. Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек с. Сигаево по ул. Уральская (160,0м ²), ул. Лермонтова (30м ²) Сарапульского района УР –	П.11.-85,0 П.12.-85,0 П.15.-89,4 Итого:259,4т.руб б (открытый аукцион-июнь)		Аукцион провели, но он не состоялся.
6. Согл. УК	Замена окон (2шт) в фойе ДК дер. Юрино	П.17.-30,0 Итого:30,0т.руб	Дог. № б/н от 18.05.2015г. ООО «Щит-Инвест». Сумма договора 30,0т.руб. Сроки выполнения 18.05.15.-20.05.15.	Экономия - 0руб. Объект сдан. Работы выполнены на 100%. Освоение-30,00тыс.руб. Оплата -100%.
7. Согл. УК	Ремонт системы отопления: Дулесовский СКЦ	П.19. -25,0 Итого:25,0т.руб	11.06.2015г. ООО «Щит-Дог. № 38 от Инвест». Сумма договора 25,0т.руб. Сроки выполнения 11.06.15.- до исполнения.	Экономия - 0руб. Объект сдан. Работы выполнены на 100%. Освоение-25,00тыс.руб. Оплата -100%.
8. Согл. РОН	Установка окон в МБОУ Шевыряловской основной общеобразовательной школе	П.20.-89,60 Итого:89,60т.руб б	Дог. №35 от 01.06.15.; ООО «Щит-Инвест».	Экономия - 0руб. Работы в

0			Сроки: 01.06.15.- 30.06.15.; Сумма договора – 89 600руб.	стадии выполнения.
9. Согл. УК	Комплектование фондов для детей и подростков МБУК « Межпоселенческая центральная библиотека Сарапульского района	П. 21.-80,0т Итого: 80,0т.руб	Дог. № 34 от 13.05.2015г. ООО Магазин Букинист. Сумма договора 80,0т.руб. Сроки выполнения 13.05.15.- до исполнения.	Экономия - 0руб. Объект не сдан. Работы выполнены на 100%. Освоение- 80,00тыс.руб. Оплата -100%.
10. Согл. УК	Ремонт крыльца СК в дер. Усть-Сарапулка	П.13.-30,0 Итого:30,0т.руб	Дог. № 37 от 01.06.2015г. ООО « Щит- Инвест». Сумма договора 30,0т.руб. Сроки выполнения 01.06.15.- 30.06.15.	Экономия - 0руб. Работы в стадии выполнения.
11. Согл. УК	Ремонт электрооборудования в Мазунинском СКЦ	П.18.-30,0 Итого:30,0т.руб	Дог. № 34 от 18.05.2015г. ООО « Контакт». Сумма договора 30,0т.руб. Сроки выполнения 18.05.15.- 27.05.15.	Экономия - 0руб. Объект сдан. Работы выполнены на 100%. Освоение- 30,00тыс.руб. Оплата -100%.
	Итого:	ВСЕГО: 1248,0т.руб		Освоение:- 350,90тыс.руб- 28%.

Подготовила:



Киселева Т.П.