

**Строительный комплекс**  
**Итоги работы за 2015года**

План капитального строительства на 2015год Администрацией МО «Сарапульский район» был получен в феврале 2015года.

1. На 2015год в перечне объектов Адресной программы Удмуртской Республики и капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики выделено с учетом всех изменений: 121 417,00 тыс.рублей из них по основному перечню 113 435,00 тыс.руб и по кредиту из бюджета УР 7 982,10тыс.рублей.

Профинансировано 45 468,03тыс.руб, что составляет 37,45% от плана финансирования.

2. Из бюджета МО «Сарапульский район» - 850,00тыс.руб  
Освоение кап. вложений составило 722,619 тыс.руб, что составляет 85,00% от плана финансирования.

3. За счет внебюджетных средств: 1 750,00тыс.руб.  
Освоение кап. вложений составило 1 247,504 тыс.руб, что составляет 71,30% от плана финансирования.

4. По перечню мероприятий на реализацию наказов избирателей по предоставлению субсидий из бюджета УР бюджетам муниципальных образований УР - 1 248,00тыс.руб  
Освоение кап. вложений составило 1248,00 тыс.руб, что составляет 100,00% от плана финансирования.

Итого из всех источников финансирования на нужды капитального строительства по планам выделено:

121 417,00+850,00+1 750,00+ 1 248,00 = 125 265,00тыс.рублей

На продолжении 12 месяцев 2015года выполнялись работы на следующих объектах:

- 1. По перечню объектов Адресной программы Удмуртской Республики и капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики - 121 417,00тыс.руб**

*1.1. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*

- « Газоснабжение с. Кигбаево Сарапульского района УР» - Подрядная организация - ООО « ИжТПС». Объект сдан 05.06.2014г. Ввод объекта в эксплуатацию оформлен 23 июня 2014года. Закрыта кредиторская задолженность за 2014год в сумме 6 210,00тыс.рублей перед генподрядной организацией и перед заказчиком в лице МБУ «ОКС Адм-ции МО Сар. район».



- «Газоснабжение с. Мостовое Сарапульского района УР» – получено положительное заключение госэкспертизы на ПСД от 16.02.2015года. Розыгран открытый аукцион. Победитель аукциона – ООО «Ижтрубопроводстрой». Заключен муниципальный контракт на сумму 7 231 952,78 (Семь миллионов двести тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят два) рубля 78 копеек. Работы на объекте начаты и выполнены на сумму 700,00тыс.руб. Ввиду недостатка финансирования в конце года работы на объекте приостановлены.

- «Газификация дер. Пастухово Сарапульского района УР» – Получено положительное заключение государственной экспертизы № 18-1-5-0088-15 от 09 ноября 2015года.

- «Газопровод в дер. Юриха Сарапульского района УР» – сдан осенью 2014года, протяженность газопровода 3,90км, и введен в эксплуатацию в 2015году. Заказчиком по строительству выступал ОАО « Газораспределение Ижевск»

- « Разводящие газовые сети в с. Тарасово Сарапульского района УР» – Подготовлена конкурсная документация на выполнение проектно-изыскательских работ с межеванием участка под строительство газопровода. Розыгран конкурс, объявлен победитель ООО « Удмуртгазпроект». Заключен муниципальный контракт на сумму 600,00тыс.руб. Выполнены работы по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям. Срок подготовки ПСД не позднее 31 марта 2016года.

## 1.2. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- Завершено строительство объекта «Реконструкция детского с пристройкой в с.Кигбаево Сарапульского района УР». Подрядная организация ФГУП « ГУССТ №8 при Спецстрое России». Объект построен и введен в эксплуатацию в конце 2013году. Проектная мощность объекта 115мест. Оплата прошла в сумме 8 372,60тыс.руб. Кредиторская задолженность осталась в сумме 35 128,30тыс.рублей.

- Завершено строительство «Дома детского творчества в с. Сигаево». С начала строительства общее освоение составляет 127,517млн.рублей. Оплачена кредиторская задолженность перед подрядной организацией ФГУП « ГУССТ №8 при Спецстрое России», выполненная в 2013, 2014,2015годах ( 12 024,50тыс.руб). Объект сдан в августе 2014года.( без технологического оборудования). Введен в эксплуатацию объект в декабре 2014года. Принято технологическое оборудование на сумму 11, 366млн.рублей в январе 2015года. В течение 2015года были выполнены работы по наружному электроосвещению по резервной второй линии. Общее



выполнение за 2015год составило 12 819,38тыс.руб. Кредиторская задолженность по объекту составляет 54 ,968 млн.рублей.

- «Реконструкция здания МДОУ « Детский сад в дер. Соколовка» с пристройкой дополнительных помещений в дер. Соколовка Сарапульского района УР» (ПИР+СМР) – Проектная организация ООО « ЛК-Проект» подготовила проект 2013году. Проектно-сметная документация не прошла проверку в региональном центре по ценообразованию УР, получено отрицательное заключение.

- «Замена оконных блоков в здании МКОУ "Соколовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии VIII вида в дер. Соколовка Сарапульского района УР».- Сметная документация прошла экспертизу в региональном центре по ценообразованию. Подготовлены, проведены 3 котировки. Муниципальные контракты подписаны и выполнены в полном объеме. Подрядчик: ИП Старчиков О.А. Также заключен и выполнен прямой договор с ООО « Щит-Инвест». Заменено 41окно, общей площадью 89,687м<sup>2</sup>. Освоение составило 454,60тыс.руб , том числе через местный бюджет 4,60тыс.руб. Профинансировано 198,47тыс.руб, что составляет 43,65%.

- «Замена оконных блоков в здании МБОУ "Тарасовская основная общеобразовательная школа" в с. Тарасово Сарапульского района УР».- Сметная документация прошла экспертизу в региональном центре по ценообразованию. Подготовлены, проведены 3 котировки. Муниципальные контракты подписаны и выполнены в полном объеме. Подрядчики: ИП Старчиков О.А. и ООО « ЮРИКС». Также заключен и выполнен прямой договор с ООО « Щит-Инвест». Заменено 23 окна, общей площадью 90,896м<sup>2</sup>. Освоение составило 404,60 , том числе через местный бюджет 4,60тыс.руб. Профинансировано 134,81тыс.руб, что составляет 33,32%.

- «Капитальный ремонт кровли здания МБОУ Шевьярловской ООШ в с. Шевьярлово Сарапульского района УР». – Подготовлены документы на проведение открытого аукциона : техническое задание, сметный расчет. Проведен аукцион. Муниципальный контракт заключен. Подрядчик ООО « Конкурент». Сумма контракта 2 619 120руб 00коп. Работы по капитальному ремонту завершены. Объект сдан -1890,0м<sup>2</sup>. Выполнение по объекту составило 2702,0тыс.руб. Профинансировано 702,00тыс.руб, что составляет 26,00%.

### 1.3. КУЛЬТУРА

- «Здание ДК в с.Уральский, капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Уральский Сарапульского района УР». – Подрядная организация ООО УК «Сервис Вам». Закрыт долг перед подрядной организацией 1 035,07тыс.руб.



#### 1.4. СПОРТ

● «Спортивные сооружения в с. Сигаево Сарапульского района УР». - выполнены проектно-изыскательские работы по 1 и 2 этапу. Заказчиком проектных работ является УКС Правительства УР. Завершена работа по проверке сметной документации, подготовлена аукционная документация и проведен открытый аукцион. Муниципальный контракт подписан. Генеральный подрядчик ООО «Радонеж». Начаты строительно-монтажные работы. Сумма контракта 88 825,344тыс.руб. Сроки выполнения контракта 18 сентября 2015-15 июня 2016года. Выполнение составило 15 157,21тыс.руб. Оплата за выполненные работы 100%. Работы продолжаются.

#### 1.5. РАЗНОЕ

● «Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Сарапульского района в с. Сигаево УР» - подготовлен рабочий проект. Сметная документация прошла экспертизу в региональном центре по ценообразованию. Подготовлена документация к открытому аукциону и проведен открытый аукцион. Победитель аукциона ООО «Котр-Сервис». Сумма муниципального контракта - 4 878,335тыс.руб. Работы начаты и сданы по 1 этапу (мощность -5 окон). Выполнение составило 4 234,27тыс.руб, что составляет 86,80% от всего объема контракта. Оплата за выполненные работы 369,25тыс.руб, что составляет 7,50%. Образовалась задолженность перед подрядной организацией - 3 865,02тыс.руб.

### **3. За счет внебюджетных средств: 1 750,00тыс.руб.**

#### 3.1. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

● «Капитальный ремонт кровли перепрофилированного спортивного зала МБОУ Уральской СОШ». Подготовлена документация к открытому аукциону и проведен открытый аукцион. Победитель аукциона ООО «КамСтройПроект». Сумма муниципального контракта - 2 247,504тыс.руб. Работы начаты и завершены в декабре 2015года. Объект сдан - 447,0м2. Выполнение составило 2 247,504тыс.руб, оплата 1000,50тыс.руб, что составляет 44,50%.

#### 3.2. ГАЗИФИКАЦИЯ

● «Расширение газовой сети в дер. Непряха Сарапульского района УР» - Подписано соглашение о муниципальном частном партнерстве Администрации МО «Сарапульский район» с ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» по газификации дер. Непряха Сарапульского района УР. Подготовлена аукционная документация на

выполнение корректировки проектно-изыскательских работ с разработкой проекта планировки, проекта межевания под строительство внутрипоселкового газопровода. Розыгран открытый аукцион, объявлен победитель ООО « Меркурий +». Заключен муниципальный контракт на сумму 450,00тыс.руб. Выполняются работы по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям. Срок подготовки ПСД не позднее 31 марта 2016года.

**4. По перечню мероприятий на реализацию наказов избирателей по предоставлению субсидий из бюджета УР бюджетам муниципальных образований УР - 1 248,00тыс.руб.**

Прилагается отчет об освоении дотаций из бюджета Удмуртской Республики на реализацию наказов избирателей и повышению уровня благосостояния населения по состоянию на 01.01.2016г. на 4 листах.

Зам.Главы Администрации

Ю.В.Пермитин

Руководитель МБУ

«ОКС Администрации МО «Сарапульский район»

Т.П.Киселева