

Строительный комплекс
Итоги работы за 1 квартал 2014года

План капитального строительства на 2014год Администрацией МО « Сарапульский район» был получен в марте 2014года.

1. На 2014год в перечне объектов Адресной программы Удмуртской Республики и капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики выделено: **15 266,40 млн.руб.**, в том числе

- по основному перечню 9 266,40тыс.руб

- по дополнительному перечню 6 000,00тыс.руб

Профинансировано **12 261,00тыс.руб.**, что составляет **80,00%** от плана финансирования. (все кредиторская задолженность).

2. Из бюджета МО «Сарапульский район» - **300,00тыс.руб**

Освоение кап. вложений составило **0,0 тыс.руб**

3. За счет внебюджетных средств: **2 100,00тыс.руб.**

Освоение кап. вложений составило **0,0 тыс.руб.**

Итого из всех источников финансирования на нужды капитального строительства выделено **15 266,40+300,00+2 100,00=17 666,40тыс.рублей**

На продолжении 1квартала 2014года выполнялись работы на следующих объектах :

- ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1. Газоснабжение с. Кигбаево – Подрядная организация - ООО « ИжТПС». Завершено строительство газопровода, протяженностью 7,70км. Ведется работа по сдаче и вводу объекта в эксплуатацию в первом полугодии 2014года.

2. Газоснабжение дер. Юрино – Оплачена кредиторская задолженность перед подрядной организацией ООО «Газ-Сервис» , выполненная в 2013году в размере **1 000,00тыс.руб.**

Подрядная организация - ООО « ИжТПС». 1-ый этап строительства газопровода, протяженностью 1,50км завершен в 2013году, а 2-ой этап строительства объекта стоит под большим вопросом из-за отсутствия денежных средств.

3. Расширение газораспределительных сетей по ул. Школьная, Полевая, Камская, пер. Камский, Безымянный в дер. Дулесово – Оплачена кредиторская задолженность перед подрядной организацией РОАО « Удмуртгаз». , выполненная в 2012году (250,0тыс.руб).

4. Газопровод пос. Солнечный с. Сигаево – Перед подрядной организацией ООО « Газ-сервис» долг у заказчика перед подрядчиком в размере 655,81тыс.руб (кредиторская задолженность). В плане капитального строительства на 2014год этот объект отсутствует.

5. Газификация дер. Пастухово – в плане капитального строительства этого объекта нет. ПСД готово, необходимо проходить государственную экспертизу.

- НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. Завершено строительство объекта «Реконструкция детского с пристройкой в с.Кигбаево Сарапульского района УР». Подрядная организация ФГУП « ГУССТ №8 при Спецстрое России». Объект построен и введен в эксплуатацию в конце 2013года. Проектная мощность объекта 115мест. Кредиторская задолженность в сумме 63 695,30тыс.рублей. В плане капитального строительства эта строчка отсутствует.
2. «Капитальный ремонт крыши школы в дер. Усть-Сарапулка. – Завершены работы по ремонту кровли подрядной организацией ООО « ТранСтройСервис» в 2013году. Долг перед подрядной организацией (кредиторская задолженность) на 01.01.2014. - 2 487,60тыс.рублей. Оплата прошла в феврале 2014года в сумме 746,30тыс.руб и остается долг заказчика в сумме 1 741,30тыс.руб. (в плане эти средства не предусмотрены).
3. Капитальный ремонт здания школы в с. Уральский – Работы по ремонту здания школы выполнены на 100%. в 2013году. Подрядные организации ООО « РосКамСтрой», ООО « КамСтройПроект», не получили деньги за выполненные работы. Кредиторская задолженность перед подрядчиками составляет 1 911,77тыс.рублей. (эти объекты не включены в план кап. строительства на 2014год).
4. Продолжается строительство дома детского творчества в с. Сигаево. С начала строительства общее освоение составляет **84,053млн.рублей**, в том числе за 1 квартал 2014 года 13,503млн.рублей. Оплачена кредиторская задолженность перед подрядной организацией ФГУП « ГУССТ №8 при Спецстрое России», выполненная в 2013году (3 000,00тыс.руб). Долг перед подрядной организацией более 40,0млн. рублей. (в плане капитального строительства на 2014года прописана сумма 3 000,0тыс.рублей). Работы на объекте продолжаются. Планируемая сдача объекта- июнь 2014года.
5. Реконструкция здания МДОУ « Детский сад в дер. Соколовка» с пристройкой дополнительных помещений в дер. Соколовка (ПИР) - Проектная организация ООО « ЛК-Проект» подготовила проект 2013году на данный момент отсутствует сметный расчет. Кредиторская задолженность перед проектировщиками составляет 216,63тыс.рублей. (в плане капитального строительства на 2014года этот объект отсутствует).
6. Пристройка к школе в с. Мостовое. Разрабатываются эскизные варианты будущей пристройки. Проектная организация ООО « Институт комплексного проектирования».
7. Капитальный ремонт здания МДОУ « Детский сад в дер. Юрино» для открытия дополнительной группы в дер. Юрино - Строители выполнили ремонтные работы и детский садик открылся в марте 2014года. Стоимость объекта составляет 2 049,38тыс.рублей.
8. Капитальный ремонт спортзала Соколовской основной общеобразовательной школы в дер. Соколовка – Работы выполнены в 2013году. Кредиторская задолженность перед подрядчиком ИП Татаринев В.В. в сумме 300,00тыс.рублей (в плане капитального строительства на 2014год этот объект отсутствует).
9. Капитальный ремонт здания и гимнастического зала Соколовской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната в дер. Соколовка (ПИР) - в плане капитального строительства на 2014год деньги не заложены. Проектная организация ООО

«Меркурий +», подписан муниципальный контракт в 2013 году на сумму 990,0 тыс. рублей. Проектная организация приступила к работе в 2013 году. Разрабатываются эскизные варианты для согласования с Минстроем. Техническое задание не подписано Минстроем, работы приостановлены.

10. Капитальный ремонт кровли школы в с. Кигбаево

Работы выполнены в 2013 году. Кредиторская задолженность с подрядчиком ООО «Котр-Сервис» в сумме 1 400,00 тыс. рублей (в плане капитального строительства на 2014 год этот объект отсутствует).

- КУЛЬТУРА


1. «Здание ДК в с. Уральский, капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Уральский - в плане капитального строительства на 2014 год этот объект отсутствует. Подрядная организация ООО УК «Сервис Вам » не завершила ремонтные работы из-за недостаточного финансирования, отсутствия денежных средств. (2 500,00 тыс. руб).

У Администрации МО « Сарапульский район» образовалась огромная кредиторская задолженность перед строителями в сумме более 105,0 млн. рублей.

-ОСВОЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1. «Строительство пристроя к котельной в с. Мостовое» - Подрядной организацией ООО « Котр-Сервис» завершены. в ноябре 2013 года. Освоение составило 935 105,52 рублей. Долг перед подрядной организацией 85,0 тыс. рублей
2. « Ограждение стадиона в дер. Соколовка». Подрядчик ООО « ИжТПС», подписан муниципальный контракт на сумму 128 000,00 рублей. Работы выполнены, под гарантию подрядчика. (до 01.06.2014 года)
3. « Сквер под автостоянку у Администрации « (ПИР). проектной организацией ООО « СтройПроект-Бюро» на сумму 64,0 тыс. рублей. Проект готов, готовится смета.
4. « Сквер перед администрацией МО Сарапульский район». Подрядчик ООО « Газ-Сервис». Кредиторская задолженность перед подрядной организацией 134,0 тыс. руб.
5. «Строительство жилого дома по адресу: УР, Сарапульский район, с. Северный, ул. Луговая, 1». Подготовлено техническое задание , дефектная ведомость и смета. Подана заявка на проведение открытого аукциона в отдел экономики Администрации.

Руководитель МБУ
«ОКС Администрации МО «Сарапульский район»



Т.П.Киселева