

Строительный комплекс
Итоги работы за 1-3 квартал 2014года

План капитального строительства на 2014год Администрацией МО « Сарапульский район» был получен в марте 2014года.

1. На 2014год в перечне объектов Адресной программы Удмуртской Республики и капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики выделено с учетом всех изменений: **24 410,90 млн.руб (оформлен кредит на Администрацию МО « Сарапульский район» в размере 23 581,07тыс.руб.),**

Профинансировано **22 482,9тыс.руб**, что составляет **92,10%** от плана финансирования. (все кредиторская задолженность).

2. Из бюджета МО «Сарапульский район» - **1300,00тыс.руб**
Освоение кап. вложений составило **549,979 тыс.руб**, что составляет **42,30%** от плана финансирования. (все кредиторская задолженность).

3. За счет внебюджетных средств: **1 445,00тыс.руб.**
Освоение кап. вложений составило **1626,52,0+345,00=1971,52 тыс.руб**, что составляет **136,40%** от плана финансирования.

Итого из всех источников финансирования на нужды капитального строительства выделено **24 410,90+1 300,00+1 445,00=27 155,90тыс.рублей**

На продолжении 1 и 3 кварталов 2014года выполнялись работы на следующих объектах :

- ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1. «Газоснабжение с. Кигбаево» – Подрядная организация - ООО « ИжТПС». Завершено строительство газопровода, протяженностью **8,02км**. Объект сдан 05.06.2014г. Ввод объекта в эксплуатацию оформлен 23 июня 2014года. Долг перед подрядной организацией и перед заказчиком в лице МБУ «ОКС Адм-ции МО Сар. район» - 7,70млн.рублей. В плане капитального строительства на 2014год эта строчка отсутствует.

2. Газоснабжение дер. Юрино – Оплачена кредиторская задолженность перед подрядной организацией ООО «ИжТПС», выполненная в 2013году в размере **1 000,00тыс.руб**. Подрядная организация - ООО « ИжТПС». 1-ый этап строительства газопровода, протяженностью 1,50км завершен в 2013году, а 2-ой этап строительства объекта стоит под большим вопросом из-за отсутствия денежных средств.

3. Расширение газораспределительных сетей по ул. Школьная, Полевая, Камская, пер. Камский, Безымянный в дер. Дулесово – Оплачена кредиторская задолженность перед подрядной организацией РОАО « Удмуртгаз». , выполненная в 2013году (250,0тыс.руб).

4. Газопровод пос. Солнечный с. Сигаево – Закрыта кредиторская задолженность перед ООО « Газ-сервис» в июне 2014года в размере 411,27тыс.руб.

5. Газификация дер. Пастухово – в плане капитального строительства этого объекта нет. ПСД готово, необходимо проходить государственную экспертизу.

- НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. Завершено строительство объекта «Реконструкция детского с пристройкой в с.Кигбаево Сарапульского района УР». Подрядная организация ФГУП « ГУССТ №8 при Спецстрое России». Объект построен и введен в эксплуатацию в конце 2013года. Проектная мощность объекта 115мест. Кредиторская задолженность в сумме 63 695,30тыс.рублей. В плане капитального строительства эта строка отсутствует.
2. «Капитальный ремонт крыши школы в дер. Усть-Сарапулка. – Завершены работы по ремонту кровли подрядной организацией ООО « ТранСтройСервис» в 2013году. Кредиторская задолженность закрыта в сумме 2 487,60тыс.руб.
3. Капитальный ремонт здания школы в с. Уральский – Работы по ремонту здания школы выполнены на 100%. в 2013году. Подрядные организации ООО « РосКамСтрой», ООО « КамСтройПроект», не получили деньги за выполненные работы. Кредиторская задолженность перед подрядчиками закрыта в сумме 1 911,80тыс.рублей.
4. Завершено строительство «Дома детского творчества в с. Сигаево». С начала строительства общее освоение составляет **130,00млн.рублей..** Оплачена кредиторская задолженность перед подрядной организацией ФГУП « ГУССТ №8 при Спецстрое России», выполненная в 2013году (10 000,00тыс.руб). Долг перед подрядной организацией более 72,40млн. рублей. (в плане капитального строительства на 2014года прописана сумма 10 000,0тыс.рублей). Объект сдан в августе 2014года.(без технологического оборудования). Причина отсутствие денежных средств.
5. Реконструкция здания МДОУ « Детский сад в дер. Соколовка» с пристройкой дополнительных помещений в дер. Соколовка (ПИР) - Проектная организация ООО « ЛК-Проект» подготовила проект 2013году. (на 01.10.2014года отсутствует проект на наружные сети электроснабжения). Расчет за выполненную работу 100% и составляет 216,70тыс.руб , закрыта кредиторская задолженность перед полрядной организацией.
6. Пристройка к школе в с. Мостовое. Разрабатываются эскизные варианты будущей пристройки. Проектная организация ООО « Институт комплексного проектирования». Из-за отсутствия финансирования работы приостановлены.
7. Капитальный ремонт здания МДОУ « Детский сад в дер. Юрино» для открытия дополнительной группы в дер. Юрино - Строители выполнили ремонтные работы и детский садик открылся в марте 2014года. Стоимость объекта составляет 2 049,38тыс.рублей.
8. Капитальный ремонт спортзала Соколовской основной общеобразовательной школы в дер. Соколовка – Работы выполнены в 2013году. Кредиторская задолженность перед подрядчиком ИП Татаринов В.В. в сумме 300,00тыс.рублей закрыта в июне 2014года.

9. «Капитальный ремонт здания и гимнастического зала Соколовской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната в дер. Соколовка» - в плане капитального строительства на 2014год деньги не выделены. Проектная организация ООО «Меркурий +», подписан муниципальный контракт в 2013году на сумму 990,0тыс.рублей. Проектная организация приступила к работе в 2013году. Разрабатывались эскизные варианты для согласования с Минстроем. Техническое задание не согласовано с Минстроем, работы приостановлены. Подготовлено и подписано дополнительное соглашение по приостановке работ
10. Капитальный ремонт кровли школы в с. Кигбаево
Работы выполнены в 2013году. Кредиторская задолженность перед подрядчиком ООО «Котр-Сервис» .в сумме 1 400,00тыс.рублей закрыта в июне 2014года.

- КУЛЬТУРА

1. «Здание ДК в с.Уральский, капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Уральский - в плане капитального строительства на 2014год этот объект отсутствует. Подрядная организация ООО УК «Сервис Вам » не завершила ремонтные работы из-за недостаточного финансирования, отсутствия денежных средств. (1 035,07тыс.руб).

У Администрации МО « Сарапульский район» образовалась огромная кредиторская задолженность перед строителями в сумме более 90,0млн.рублей.

-ОСВОЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1. «Строительство пристроя к котельной в с. Мостовое» - Подрядной организацией ООО « Котр-Сервис» завершены. в ноябре 2013года. Освоение составило 935 105,52рублей. Долг перед подрядной организацией 85,0тыс.рублей закрыт в июне 2014года.
2. « Ограждение стадиона в дер. Соколовка». Подрядчик ООО « ИжТПС», подписан муниципальный контракт на сумму 128 000,00рублей. Гарантийные обязательства подрядной организацией полностью выполнены в июне 2014года.
3. « Сквер под автостоянку у Администрации « (ПИР). проектной организацией ООО « СтройПроект-Бюро» на сумму 64,0тыс.рублей. Проект готов, готова смета.
4. « Сквер перед администрацией МО Сарапульский район». Подрядчик ООО « Газ-Сервис». Кредиторская задолженность перед подрядной организацией 134,0тыс.руб.
5. «Строительство жилого дома по адресу: УР, Сарапульский район, с. Северный, ул. Луговая,1». Розыгран открытый аукцион. Заключен муниципальный контракт на строительство жилого дома с подрядной организацией ООО « Интер-СтройГрупп» на сумму **796 450,75 (Семьсот девяносто шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей 75 копеек . Дом должны построить до 01.09.2014года. Сдача объекта затягивается по виде подрядной организации.**
6. «Капитальный ремонт крыши здания СОК « Факел» по адресу: с. Сигаево, ул. Трудовая,9». Заключен муниципальный контракт. Подрядная организация ООО « РСУ 18» .

Руководитель МБУ
«ОКС Администрации МО «Сарапульский район»



Т.П.Киселева