

Строительный комплекс
Итоги работы за 2014года

План капитального строительства на 2014год Администрацией МО «Сарапульский район» был получен в марте 2014года.

1. На 2014год в перечне объектов Адресной программы Удмуртской Республики и капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики выделено с учетом всех изменений: **118 762,50 тыс.рублей из них по основному перечню 52 315,30 тыс.руб и по дополнительному списку 66 447,20тыс.рублей (оформлен кредит на Администрацию МО «Сарапульский район» в размере 23 880,40тыс.руб.).**

Профинансировано **64 938,76тыс.руб.**, что составляет **54,70%** от плана финансирования. (все кредиторская задолженность).

2. Из бюджета МО «Сарапульский район» - **5 000,00тыс.руб**
Освоение кап. вложений составило **4 578,861 тыс.руб.**, что составляет **91,50%** от плана финансирования. (все кредиторская задолженность).

3. За счет внебюджетных средств: **1 445,00тыс.руб.**
Освоение кап. вложений составило **1626,52,0+345,00=1971,52 тыс.руб.**, что составляет **136,40%** от плана финансирования. Оплата в сумме **1 445,0тыс.руб**

Итого из всех источников финансирования на нужды капитального строительства выделено **118 762,50+5 000,00+1 445,00=125 207,50тыс.рублей**

На продолжении 2014года выполнялись работы на следующих объектах :

- ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1. «Газоснабжение с. Кигбаево» – Подрядная организация - ООО «ИжТПС». Завершено строительство газопровода, протяженностью **8,02км.** Объект сдан 05.06.2014г. Ввод объекта в эксплуатацию оформлен 23 июня 2014года. Долг перед генподрядной организацией и перед заказчиком в лице МБУ «ОКС Адм-ции МО Сар. район» - 6,21млн.рублей. Выполнена оплата из бюджета МО «Сарапульский район в сумме 1 518,35тыс.рублей.

2. Газоснабжение дер. Юрино – Оплачена кредиторская задолженность перед подрядной организацией ООО «ИжТПС», выполненная в 2013году в размере **1 000,00тыс.руб.** Подрядная организация - ООО «ИжТПС». 1-ый этап строительства газопровода, протяженностью 1,02км завершен, сдан и введен в эксплуатацию в ноябре 2014году. 2-ой этап строительства запланирован на 2015год.

3. Расширение газораспределительных сетей по ул. Школьная, Полевая, Камская, пер. Камский, Безымянный в дер. Дулесово – Оплачена кредиторская задолженность перед подрядной организацией РОАО «Удмуртгаз». , выполненная в 2013году (240,39тыс.руб).

4. Газопровод пос. Солнечный с. Сигаево – Закрыта кредиторская задолженность перед ООО «Газ-сервис» в июне 2014года в размере 397,23тыс.руб.

5. Газификация дер. Пастухово – ПСД направлена на государственную экспертизу, проходит проверку.

За 2014год построено, сдано в эксплуатацию газопроводов3 газопровода, общей протяженностью -9,04км.:

- газопровод в с. Кигбаево -8,02км;

- газопровод в дер. Юрино -1,02км;

Газопровод в дер. Юриха сдан осенью 2014года, протяженность газопровода 3,90км, но не введен в эксплуатацию. Заказчиком по строительству выступает ОАО « Газораспределение Ижевск»

- НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. Завершено строительство объекта «Реконструкция детского с пристройкой в с.Кигбаево Сарапульского района УР». Подрядная организация ФГУП « ГУССТ №8 при Спецстрое России». Объект построен и введен в эксплуатацию в конце 2013году. Проектная мощность объекта 115мест. Оплата прошла в сумме 20 194,40тыс.руб. Кредиторская задолженность осталась в сумме 43 500,90тыс.рублей.
2. «Капитальный ремонт крыши школы в дер. Усть-Сарапулка. – Завершены работы по ремонту кровли подрядной организацией ООО « ТранСтройСервис» в 2013году. Кредиторская задолженность закрыта в сумме 2 487,60тыс.руб.
3. Капитальный ремонт здания школы в с. Уральский – Работы по ремонту здания школы выполнены на 100%. в 2013году. Перед подрядными организациями ООО « РосКамСтрой», ООО « КамСтройПроект» закрыта кредиторская задолженность в сумме 1 911,80тыс.рублей.
4. Завершено строительство «Дома детского творчества в с. Сигаево». С начала строительства общее освоение составляет **114,698млн.рублей..** Оплачена кредиторская задолженность перед подрядной организацией ФГУП « ГУССТ №8 при Спецстрое России», выполненная в 2013году (20 000,00тыс.руб). Объект сдан в августе 2014года.(без технологического оборудования).Введен в эксплуатацию объект в декабре 2014года. Кредиторская задолженность по объекту составляет в сумме 54 173,10тыс.рублей. Остались невыполненными работы по строительству 2 очереди электроснабжения. (790,0тыс.руб.)
5. Реконструкция здания МДОУ « Детский сад в дер. Соколовка» с пристройкой дополнительных помещений в дер. Соколовка (ПИР) - Проектная организация ООО « ЛК-Проект» подготовила проект 2013году. Закрыта кредиторская задолженность перед подрядной организацией (216,70тыс.руб). Проектно-сметная документация находится на проверке в региональном центре по ценообразованию УР.
6. Пристройка к школе в с. Мостовое. Разрабатываются эскизные варианты будущей пристройки. Проектная организация ООО « Институт комплексного проектирования». Из-за отсутствия финансирования работы приостановлены.

7. Капитальный ремонт здания МДОУ « Детский сад в дер. Юрино» для открытия дополнительной группы в дер. Юрино - Строители выполнили ремонтные работы и детский садик открылся в марте 2014года. Стоимость объекта составляет 2 049,38тыс.рублей.
8. Капитальный ремонт спортзала Соколовской основной общеобразовательной школы в дер. Соколовка – Работы выполнены в 2013году. Кредиторская задолженность перед подрядчиком ИП Татаринов В.В. в сумме 300,00тыс.рублей закрыта в июне 2014года.
9. «Капитальный ремонт здания и гимнастического зала Соколовской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната в дер. Соколовка» - в плане капитального строительства на 2014год деньги не выделены. Проектная организация ООО «Меркурий +», подписан муниципальный контракт в 2013году на сумму 990,0тыс.рублей. Проектная организация приступила к работе в 2013году. Разрабатывались эскизные варианты для согласования с Минстроем. Техническое задание не согласовано с Минстроем, работы приостановлены. Подготовлено и подписано дополнительное соглашение по приостановке работ
10. Капитальный ремонт кровли школы в с. Кигбаево
Работы выполнены в 2013году. Кредиторская задолженность перед подрядчиком ООО «Котр-Сервис» .в сумме 1 400,00тыс.рублей закрыта в июне 2014года.

- КУЛЬТУРА

1. «Здание ДК в с.Уральский, капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Уральский - в плане капитального строительства на 2014год этот объект отсутствует. Подрядная организация ООО УК «Сервис Вам » завершила ремонтные работы. Долг перед подрядной организацией 1 035,07тыс.руб.

У Администрации МО « Сарапульский район» образовалась огромная кредиторская задолженность перед строителями в сумме более 104,0млн.рублей.

-ОСВОЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1. «Строительство пристроя к котельной в с. Мостовое» - Подрядной организацией ООО « Котр-Сервис» завершены. в ноябре 2013года. Освоение составило 935 105,52рублей. Долг перед подрядной организацией 85,0тыс.рублей закрыт в июне 2014года.
2. Строительство стадиона в дер. Соколовка – Подрядная организация **ОАО «Сарапульское дорожное предприятие»**, Работы выполнены и сданы в июле 2014года. Сумма муниципального контракта 1 625,52тыс.руб. Оплата составила 1 100,0тыс.рублей, долг перед подрядчиком составляет 526,52тыс.руб.
3. «Благоустройство дер. Соколовка» – Подрядными организациями ООО « ИжГПС» и ООО « Тарасовское» выполнены работы и сданы на сумму 344,989тыс.рублей.

- ОСВОЕНИЕ БЮДЖЕТА МО « САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН»

1. «Строительство жилого дома по адресу: УР, Сарапульский район, с. Северный, ул. Луговая,1». Дом построен, сдан в январе 2014года.Работы выполнялись подрядной организацией ООО « Интер-СтройГрупп». Сумма заключенного муниципального контракта **796 450,75 рублей 75 копеек**.

2. «Капитальный ремонт крыши здания СОК « Факел» по адресу: с. Сигаево, ул. Трудовая,9». Заключен муниципальный контракт. Подрядная организация ООО « РСУ 18» . Работы выполнены объект сдан в декабре 2014года.

Руководитель МБУ
«ОКС Администрации МО «Сарапульскийрайон»



Т.П.Киселева