

Строительный комплекс
Итоги работы за 9 месяцев 2015 года

План капитального строительства на 2015 год Администрацией МО «Сарапульский район» был получен в феврале 2015 года.

1. На 2015 год в перечне объектов Адресной программы Удмуртской Республики и капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики выделено с учетом всех изменений: 107 615,00 тыс.рублей из них по основному перечню 27 066,20 тыс.руб и по дополнительному списку 80 548,80 тыс.рублей.

Профинансировано 21 650,10 тыс.руб, что составляет 20,10% от плана финансирования. (все кредиторская задолженность).

2. Из бюджета МО «Сарапульский район» - 850,00 тыс.руб
Освоение кап. вложений составило 353,189 тыс.руб, что составляет 41,55% от плана финансирования.

3. За счет внебюджетных средств: 2 200,00 тыс.руб.
Освоение кап. вложений составило 0,00 тыс.руб, что составляет 0,00% от плана финансирования.

4. По перечню мероприятий на реализацию наказов избирателей по предоставлению субсидий из бюджета УР бюджетам муниципальных образований УР - 1 248,00 тыс.руб
Освоение кап. вложений составило 663,50 тыс.руб, что составляет 53,00% от плана финансирования.

Итого из всех источников финансирования на нужды капитального строительства выделено:

107 615,00+850,00+2 200,00+ 1248,00 = 111 913,00 тыс.рублей

На продолжении 9-ти месяцев 2015 года выполнялись работы на следующих объектах :

1. По **перечню объектов Адресной программы Удмуртской Республики и капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики - 107 615,90 тыс.руб**

1.1. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

- « Газоснабжение с. Кигбаево Сарапульского района УР» - Подрядная организация - ООО « ИжТПС». Объект сдан 05.06.2014г. Ввод объекта в эксплуатацию оформлен 23 июня 2014 года. Выполнена оплата из бюджета УР в сумме 2 000,00 тыс.рублей в марте 2015 года и 1 000,00 тыс.руб в июне 2015 года. Долг перед генподрядной организацией и перед заказчиком в лице МБУ «ОКС Адм-ции МО Сар. район» - 3,210 млн.рублей

- «Газоснабжение с. Мостовое Сарапульского района УР» – получено положительное заключение госэкспертизы на ПСД от 16.02.2015года. Розыгран открытый аукцион. Победитель аукциона – ООО «Ижтрубопроводстрой». Заключен муниципальный контракт на сумму 7 231 952,78 (Семь миллионов двести тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят два) рубля 78 копеек. Работы на объекте начаты и приостановлены ввиду отсутствия финансирования.
- «Газификация дер. Пастухово Сарапульского района УР» – ПСД направлена на государственную экспертизу, проходит проверку.
- «Газопровод в дер. Юриха Сарапульского района УР» – сдан осенью 2014года, протяженность газопровода 3,90км, и введен в эксплуатацию в 2015году. Заказчиком по строительству выступал ОАО « Газораспределение Ижевск»
- « Разводящие газовые сети в с. Тарасово Сарапульского района УР» – Подготовлена конкурсная документация на выполнение проектно-изыскательских работ с межеванием участка под строительство газопровода. Объявлен конкурс.

1.2. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- Завершено строительство объекта «Реконструкция детского с пристройкой в с.Кигбаево Сарапульского района УР». Подрядная организация ФГУП « ГУССТ №8 при Спецстрое России». Объект построен и введен в эксплуатацию в конце 2013году. Проектная мощность объекта 115мест. Оплата прошла в сумме 5 390,50тыс.руб. Кредиторская задолженность осталась в сумме 38 111,40тыс.рублей.
- Завершено строительство «Дома детского творчества в с. Сигаево». С начала строительства общее освоение составляет 126,066млн.рублей. Оплачена кредиторская задолженность перед подрядной организацией ФГУП « ГУССТ №8 при Спецстрое России», выполненная в 2013, 2014годах (12 024,50тыс.руб). Объект сдан в августе 2014года. (без технологического оборудования). Введен в эксплуатацию объект в декабре 2014года. Принято технологическое оборудование на сумму 11, 366млн.рублей в январе 2015года Кредиторская задолженность по объекту составляет 53 ,515 млн.рублей. Остались невыполненными работы по строительству 2 очереди электроснабжения. (790,0тыс.руб.)
- «Реконструкция здания МДОУ « Детский сад в дер. Соколовка» с пристройкой дополнительных помещений в дер. Соколовка Сарапульского района УР» (ПИР+СМР) – Проектная организация ООО « ЛК-Проект» подготовила проект 2013году. Проектно-сметная

документация находится на проверке в региональном центре по ценообразованию УР.

- «Замена оконных блоков в здании МКОУ "Соколовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии VIII вида в дер. Соколовка Сарапульского района УР».- Сметная документация прошла экспертизу в региональном центре по ценообразованию. Подготовлена, проведена котировка. Муниципальный контракт подписан. Подрядчик ИП Старчиков О.А. Сумма муниципального контракта -200,00тыс.рублей. Работа выполнена, сдана. Розыграна 2-я котировка.

- «Замена оконных блоков в здании МБОУ "Тарасовская основная общеобразовательная школа" в с. Тарасово Сарапульского района УР». Сметная документация прошла экспертизу в региональном центре по ценообразованию. Подготовлены документы на котировку. Муниципальный контракт подписан. Подрядчик ИП Старчиков О.А. Ведутся работы на объекте. Сумма муниципального контракта - 157,00тыс.рублей. Розыграна 2-я котировка.

- «Капитальный ремонт кровли здания МБОУ Шевыряловской ООШ в с. Шевырялово Сарапульского района УР». - Подготовлены документы на проведение открытого аукциона : техническое задание, сметный расчет. Проведен аукцион. Муниципальный контракт заключен. Подрядчик ООО «Конкурент». Сумма контракта 2 434 551руб 90коп. Выполнение по объекту составило 700,0тыс.руб. Оплата подрядчику не производилась.

1.3. КУЛЬТУРА

- «Здание ДК в с.Уральский, капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Уральский Сарапульского района УР». - Подрядная организация ООО УК «Сервис Вам». Закрит долг перед подрядной организацией 1 035,07тыс.руб.

1.4. СПОРТ

- «Спортивные сооружения в с. Сигаево Сарапульского района УР». - выполнены проектно-изыскательские работы по 1 этапу и продолжается работа по 2-му этапу. Заказчиком проектных работ является УКС Правительства УР. Завершена работа по проверке сметной документации, подготовлена аукционная документация и проведен открытый аукцион. Муниципальный контракт подписан. Подрядчик ООО «Радонеж». Начаты строительно-монтажные работы. Сумма контракта 88 825,344тыс.руб. Сроки выполнения контракта сентябрь 2015-июнь 2016года.

1.5. РАЗНОЕ

● «Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Сарапульского района в с. Сигаево УР» – подготовлен рабочий проект. Сметная документация прошла экспертизу в региональном центре по ценообразованию. Подготовлена документация к открытому аукциону и проведен открытый аукцион. Победитель аукциона ООО «Котр-Сервис». Сумма муниципального контракта – 4 878,335тыс.руб. Работы начаты. Выполнение составило 1 684,50тыс.руб, что составляет 34,50% от всего объема контракта.

3. За счет внебюджетных средств: 2 200,00тыс.руб.

3.1. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

● «Капитальный ремонт кровли перепрофилированного спортивного зала МБОУ Уральской СОШ». Подготовлена документация к открытому аукциону и проведен открытый аукцион. Победитель аукциона ООО «КамСтройПроект». Сумма муниципального контракта – 2 247,504тыс.руб. Работы начаты. Сроки выполнения работ: 18.09.2015–18.11.2015г.

4. По перечню мероприятий на реализацию наказов избирателей по предоставлению субсидий из бюджета УР бюджетам муниципальных образований УР – 1 248,00тыс.руб

Зам.Главы Администрации

Ю.В.Пермитин

Руководитель МБУ

«ОКС Администрации МО «Сарапульский район»  Т.П.Киселева