

**Строительный комплекс**  
**Итоги работы за 1 квартал 2015года**

План капитального строительства на 2015год Администрацией МО «Сарапульский район» был получен в феврале 2015года.

1. На 2015год в перечне объектов Адресной программы Удмуртской Республики и капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики выделено с учетом всех изменений: **112 959,10 тыс.рублей из них по основному перечню 32 700,00 тыс.руб и по дополнительному списку 80 259,00тыс.рублей.**

Профинансировано **20 450,00тыс.руб**, что составляет **18,10%** от плана финансирования. ( все кредиторская задолженность).

2. Из бюджета МО «Сарапульский район» - **850,00тыс.руб**  
Освоение кап. вложений составило **289,781 тыс.руб**, что составляет **34,10%** от плана финансирования.

3. За счет внебюджетных средств: **2200,00тыс.руб.**  
Освоение кап. вложений составило **0,00 тыс.руб**, что составляет **0,00%** от плана финансирования.

Итого из всех источников финансирования на нужды капитального строительства выделено **112 959,10+850,00+2 200,00=116 009,10тыс.рублей**

На продолжении 1 квартала 2015года выполнялись работы на следующих объектах :

**- ГАЗОСНАБЖЕНИЕ**

1. «Газоснабжение с. Кигбаево» – Подрядная организация - ООО «ИжТПС». Объект сдан 05.06.2014г. Ввод объекта в эксплуатацию оформлен 23 июня 2014года. Выполнена оплата из бюджета УР в сумме 2 000,00тыс.рублей в марте 2015года. Долг перед генподрядной организацией и перед заказчиком в лице МБУ «ОКС Адм-ции МО Сар. район» - 4,21млн.рублей

2. Газоснабжение с. Мостовое – получено положительное заключение госэкспертизы на ПСД от 16.02.2015года.

3. Газификация дер. Пастухово – ПСД направлена на государственную экспертизу, проходит проверку.

Газопровод в дер. Юриха сдан осенью 2014года, протяженность газопровода 3,90км, и введен в эксплуатацию в 2015году. Заказчиком по строительству выступал ОАО «Газораспределение Ижевск»

**- НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

1. Завершено строительство объекта «Реконструкция детского с пристройкой в с.Кигбаево Сарапульского района УР». Подрядная организация ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России». Объект построен и введен в эксплуатацию в конце 2013году. Проектная мощность

объекта 115мест. Оплата прошла в сумме 5 390,50тыс.руб. Кредиторская задолженность осталась в сумме 38 111,40тыс.рублей.

2. Завершено строительство «Дома детского творчества в с. Сигаево». С начала строительства общее освоение составляет **126,066млн.рублей**. Оплачена кредиторская задолженность перед подрядной организацией ФГУП « ГУССТ №8 при Спецстрое России», выполненная в 2013, 2014годах ( 12 024,50тыс.руб). Объект сдан в августе 2014года.( без технологического оборудования).Введен в эксплуатацию объект в декабре 2014года. Принято технологическое оборудование на сумму 11, 366млн.рублей в январе 2015года Кредиторская задолженность по объекту составляет 53 ,515 млн.рублей. Остались невыполненными работы по строительству 2 очереди электроснабжения. ( 790,0тыс.руб.)
3. Реконструкция здания МДОУ « Детский сад в дер. Соколовка» с пристройкой дополнительных помещений в дер. Соколовка (ПИР) - Проектная организация ООО « ЛК-Проект» подготовила проект 2013году. Проектно-сметная документация находится на проверке в региональном центре по ценообразованию УР.

#### - КУЛЬТУРА

1. «Здание ДК в с.Уральский, капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Уральский - Подрядная организация ООО УК «Сервис Вам».. Закрыт долг перед подрядной организацией 1 035,07тыс.руб.

Руководитель МБУ  
«ОКС Администрации МО «Сарапульскийрайон»



Т.П.Киселева