

Строительный комплекс
Итоги работы за 1 квартал 2016года

План капитального строительства на 2016год Администрацией МО «Сарапульский район» был получен в феврале 2016года.

1. На 2016год в перечне объектов Адресной программы Удмуртской Республики и капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики выделено: 47 528,30 тыс.рублей из них по основному перечню 47 528,30 тыс.рублей.

Профинансировано 42 365,40тыс.руб, что составляет 89,13% от плана финансирования.

2. Из бюджета МО «Сарапульский район» - 250,00тыс.руб
Освоение кап. вложений составило 0,000 тыс.руб, что составляет 0,00% от плана финансирования.

3. За счет внебюджетных средств: 1 300 ,00тыс.руб.
Освоение кап. вложений составило 0,00 тыс.руб, что составляет 0,00% от плана финансирования.

Итого из всех источников финансирования на нужды капитального строительства по планам выделено:
 $47\ 528,30 + 250,00 + 1\ 300,00 = 49\ 078,30$ тыс.рублей

На продолжении 1 квартала 2016года выполнялись работы на следующих объектах:

1. По перечню объектов Адресной программы Удмуртской Республики и капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики - 47 528,30тыс.руб

1.1. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

- «Газоснабжение с. Мостовое Сарапульского района УР» - Победитель аукциона - ООО «Ижтрубопроводстрой». Заключен в 2015году муниципальный контракт на сумму 7 231 952,78 (Семь миллионов двести тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят два) рубля 78 копеек. Работы на объекте начаты и выполнены на сумму 700,00тыс.руб. Ввиду отсутствия финансирования в конце 2015года работы на объекте приостановлены.

- « Разводящие газовые сети в с. Тарасово Сарапульского района УР» - Заключен муниципальный контракт с ООО « Удмуртгазпроект» в 2015году на сумму 600,00тыс.руб.

Срок подготовки ПСД не позднее 31 марта 2016года. Продлены сроки выполнения работ до 16 апреля 2016года из-за увеличения объема выполняемых работ.

1.2. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- Завершено строительство объекта «Реконструкция детского с пристройкой в с.Кигбаево Сарапульского района УР». Подрядная организация ФГУП « ГУССТ №8 при Спецстрое России». Объект построен и введен в эксплуатацию в конце 2013году. Проектная мощность объекта 115мест. Закрыта полностью кредиторская задолженность сумме 35 128,30тыс.рублей.
- Завершено строительство «Дома детского творчества в с. Сигаево». С начала строительства общее освоение составило 127,517млн.рублей. Кредиторская задолженность по объекту составляет 54 ,968 млн.рублей. В плане этот объект отсутствует.
- «Замена оконных блоков в здании МКОУ "Соколовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии VIII вида в дер. Соколовка Сарапульского района УР». Осталась кредиторская задолженность по объекту и составляет 265,13тыс.рублей. В плане объект отсутствует.
- «Замена оконных блоков в здании МБОУ "Тарасовская основная общеобразовательная школа" в с. Тарасово Сарапульского района УР». Осталась кредиторская задолженность по объекту и составляет 269,79тыс.рублей. В плане объект отсутствует.
- «Капитальный ремонт кровли здания МБОУ Шевыряловской ООШ в с. Шевырялово Сарапульского района УР». Закрыта кредиторская задолженность по объекту в сумме 1,0млн.рублей и остался остаток кредиторской задолженности перед подрядчиком 1,0млн.рублей.
- Капитальный ремонт крыши здания МБОУ « Девятовская ООШ» в дер. Девятово сарапульского района УР»-в плане капитального ремонта запланирована сумма 100,00тыс.руб
- Замена оконных блоков здания МБОУ « Уральская ООШ» в с. Уральский Сарапульского района УР. В плане капитального ремонта запланирована сумма 100,00тыс.руб

● Замена оконных блоков здания МБОУ « Сигаевская ООШ» в с. Сигаево Сарапульского района УР. В плане капитального ремонта запланирована сумма 100,00тыс.руб

1.4. СПОРТ

● «Спортивные сооружения в с. Сигаево Сарапульского района УР». – Генеральный подрядчик ООО «Радонез». Сумма контракта 88 825,344тыс.руб. Продолжаются строительные-монтажные работы. Сроки выполнения контракта 18 сентября 2015- 15 июня 2016года. Общее выполнение составило 25 157,21тыс.руб., в том числе за 2016год -10,0млн.рублей. Оплата за выполненные работы 100%. Работы продолжаются.

1.5. РАЗНОЕ

● «Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Сарапульского района в с. Сигаево УР» – Победитель аукциона ООО « Котр-Сервис». Сумма муниципального контракта – 4 878,335тыс.руб. Закрыта часть кредиторской задолженности перед подрядной организацией – 1 100,00тыс.руб. и остался остаток кредиторской задолженности в сумме 2 763,72тыс.рублей

3. За счет внебюджетных средств: 1 300,00тыс.руб.

3.1. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

● «Капитальный ремонт кровли перепрофилированного спортивного зала МБОУ Уральской СОШ». Победитель аукциона ООО «КамСтройПроект». Сумма муниципального контракта – 2 247,504тыс.руб. Остаток кредиторской задолженности перед подрядной организацией 1 247,004тыс.руб.

3.2. ГАЗИФИКАЦИЯ

• « Расширение газовой сети в дер. Непряха Сарапульского района УР» - Заключен муниципальный контракт на сумму 450,00тыс.руб с ООО « Меркурий +». Выполняются работы в рамках заключенного контракта. Срок подготовки ПСД не позднее 31 марта 2016года. Сроки срываются.



Зам.Главы Администрации

Ю.В.Пермитин

Руководитель МБУ
«ОКС Администрации МО «Сарапульский район»

Т.П.Киселева