

Отчет по реализации мероприятий наказов избирателей по предоставлению субсидий из бюджета УР бюджетам муниципальных образований УР. на 01.10.2015.

№ п/п	Наименование объектов	Номера по перечню	Контракт, дата, сроки выполнения, подрядчик	Примечание
1.	Установка детских игровых площадок в с. Октябрьский, в с. Мостовое, в дер. Шадрино Сарапульского района УР. – 28 809руб. Срок выполнения	П.1.-11,951 П.2.-10,032 П.7.-9,707 Итого:31,690 (запрос котировок – июнь)	Победитель котировки – ООО « РСУ-18». Сумма контракта - 29800руб.	Экономия: 31690,00-29 800,00= 1 890,00руб Работы выполнены на 100%. Освоение 29 800руб. оплата 29 800руб.
2.	Приобретение спортивно-игрового оборудования для детских площадок в дер. Соколовка, в дер. Девятово, в дер. Дикуши, в с. Северное Сарапульского района УР – 134,0тыс.руб. Срок выполнения - 1 месяц. (июнь 2015года).	П.3.-30,0 П.4.-74,0 П.5. -30,0 П.7.-20,293 Итого:154,293 (запрос котировок – июнь)	Победитель ИП « Валеев Венер Ринатович». Сумма контракта – 185 900руб. Договор №36 от 29.06.15г.	Экономия: 249 293,00-185 900,00= 63 393,00руб Работы выполнены на 100%. Освоение-185,90тыс.руб. Оплата -100%.
2.1..	Приобретение спортивно-игрового оборудования для детских площадок в с. Уральский Сарапульского района УР – 95,0тыс.руб. Срок выполнения - 1 месяц. (июнь 2015года).	П.6.-95,0 Итого:95,0т.руб (запрос котировок – июнь)		
3.	Приобретение энергосберегающих светильников в с. Октябрьское в с. Мостовое Сарапульского района УР. – 28 049,00+74 968,00руб=103 017,00руб. Приобретение материалов для обустройства уличного освещения (провод СИП2х6, светильников РКУ-125Вт, энергосберегающих ламп, крепежных комплектующих) в дер. Степное и с. Нечкино	П.1.-28,049 П.2.-74,968 П.10.-85,0 П.8.-35,0 Итого: 223,017т.руб (запрос котировок – июнь)	Победитель ООО « Старая крепость». Сумма контракта – 223 000руб. Договор №61 от 30.07.2015г.	Экономия: 223 017,00-223 000,00= 17,00руб Работы выполнены на 100%. Освоение-223,00тыс.руб. Оплата -100%.

	Сарапульского района УР - 35,00+85,00=120,00тыс.руб.			
4.	Проведение уличного освещения в дер. Макшаки по ул. Зеленая; в дер. Дулесово по ул. Тракторная; с. Тарасово Сарапульского района УР. Установка светильников уличного освещения в дер. Межная Сарапульского района УР. - 57,50+57,50+85,0=200,0тыс.руб. Срок	П.9. -57,50 П.14.-57,50 П.16.-85,0 Итого:200,0т.руб (запрос котировок – июнь)	Победитель котировки -ООО « ПромЭлектро Монтаж». Сумма контракта – 179 999руб 00 коп. Договор в стадии подписания.	Экономия: 200 000,00-179 999,00= 20 001,00руб Работы выполнены на 100%. Освоение-179,999тыс.руб Оплата -100%.
5.	Благоустройство центральной площади в с. Шевырялово Сарапульского района УР. Ямочный ремонт дороги по ул. Прудовая, д.1-д.б., протяженностью 250м в с. Кигбаево Сарапульского района УР. Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек с. Сигаево по ул. Уральская (160,0м2), ул. Лермонтова (30м2) Сарапульского района УР –	П.11.-85,0 П.12.-85,0 П.15.-89,4 Итого:259,4т.руб (запрос котировок-июль)	Победитель котировки – ООО « Котр-Сервис». Сумма контракта -259 000руб.	Экономия: 259 400,00-259 000,00= 400,00руб Работы выполнены на 100%. Освоение-259,00тыс.руб. Оплата -100%.
6. Согл. УК	Замена окон (2шт) в фойе ДК дер. Юрино	П.17.-30,0 Итого:30,0т.руб	Дог. № б/н от 18.05.2015г. ООО « Щит-Инвест». Сумма договора 30,0т.руб. Сроки выполнения 18.05.15.-20.05.15.	Экономия - 0руб. Объект сдан. Работы выполнены на 100%. Освоение-30,00тыс.руб. Оплата -100%.
7. Согл. УК	Ремонт системы отопления: Дулесовский СКЦ	П.19. -25,0 Итого:25,0т.руб	11.06.2015г. ООО « Щит- Дог. № 38 от Инвест». Сумма договора 25,0т.руб. Сроки выполнения 11.06.15.- до исполнения.	Экономия - 0руб. Объект сдан. Работы выполнены на 100%. Освоение-25,00тыс.руб. Оплата -100%.
8. Согл. РОН	Установка окон в МБОУ Шевыряловской основной общеобразовательной школе	П.20.-89,60 Итого:89,60т.руб	Дог. №35 от 01.06.15.; ООО « Щит-Инвест».	Экономия - 0руб. Работы

0			Сроки: 01.06.15.- 30.06.15.; Сумма договора – 89 600руб.	выполнены на 100%. Освоение- 89,60тыс.руб. Оплата - 100%.
9. Согл. УК	Комплектование фондов для детей и подростков МБУК « Межпоселенческая центральная библиотека Сарапульского района	П. 21.-80,0т Итого: 80,0т.руб	Дог. № 34 от 13.05.2015г. ООО Магазин Букинист. Сумма договора 80,0т.руб. Сроки выполнения 13.05.15.- до исполнения.	Экономия - 0руб. Объект не сдан. Работы выполнены на 100%. Освоение- 80,00тыс.руб. Оплата - 100%.
10. Согл. УК	Ремонт крыльца СК в дер. Усть-Сарапулка	П.13.-30,0 Итого:30,0т.руб	Дог. № 37 от 01.06.2015г. ООО « Щит-Инвест». Сумма договора 30,0т.руб. Сроки выполнения 01.06.15.- 30.06.15.	Экономия - 0руб. Работы выполнены на 100%. Освоение- 30,00тыс.руб. Оплата - 100%.
11. Согл. УК	Ремонт электрооборудования в Мазунинском СКЦ	П.18.-30,0 Итого:30,0т.руб	Дог. № 34 от 18.05.2015г. ООО « Контакт». Сумма договора 30,0т.руб. Сроки выполнения 18.05.15.- 27.05.15.	Экономия - 0руб. Объект сдан. Работы выполнены на 100%. Освоение- 30,00тыс.руб. Оплата - 100%.
		1 248,00тыс.руб	1 162,299 тыс.руб Розыграны торги на сумму 1 248,00 тыс.руб. Заключены контракты на сумму - 1162,299 тыс.руб. Экономия от проведения торгов- 85, 701 тыс.руб. Выполнено на сумму 1 162,299 тыс.руб.	Экономия средств- 85,701тыс.руб

				- 95,10%.
--	--	--	--	-----------

Зам. Главы Администрации

Ю.В.Пермитин

Подготовила:  Киселева Т.П.