

## Отчет об освоении дотаций

Из бюджета Удмуртской Республики на реализацию наказов избирателей и повышение уровня благосостояния населения. ( Администрация МО « Сарапульский район» )

По состоянию на 01 января 2016г.

№ округа, депутаты	Сумма дотации, предусмотренная по округу ( тыс.руб)	Перечень объектов, стоимость, тыс.руб	Из них выполнено, тыс.руб	Примечание ( указать стадию выполнения работ: - проведение торгов; -работы в стадии выполнения; - работы выполнены, но пока не оплачены и др.)
№40-Шутов А.В.; №40 – Бузилов В.В.		1.Установка детской игровой площадки, приобретение энергосберегающих светильников: с. Октябрьское 40,0тыс.руб	Выполнено 100% - 40,00тыс.руб	
		2.Установка детской игровой площадки, приобретение энергосберегающих светильников: с. Мостовое 85,0тыс.руб	Выполнено 100% - 85,00тыс.руб	
		3.Приобретение спортивно-игрового оборудования для детской площадки: дер.Соколовка 30,0тыс.руб	Выполнено 100% - 30,00тыс.руб	
		4.Приобретение спортивно-игрового оборудования для детской площадки: с.Северное 74,0тыс.руб	Выполнено 100% - 74,00тыс.руб	
		5.Приобретение спортивно-игрового оборудования для детской площадки: дер.Дикуши, дер. Девятово 30,0тыс.руб	Выполнено 100% - 30,00тыс.руб	
		6.Приобретение спортивно-игрового оборудования, монтаж	Выполнено 100% -	

		линий электропередач, уличного освещения ( ул. Полевая 600м): с. Уральский: 95,0тыс.руб	95,00тыс.руб	
		7.Установка детской игровой площадки: Дер. Шадрино 30,0тыс.руб	Выполнено 100% - 30,00тыс.руб	
		8. Приобретение материалов для обустройства уличного освещения( провод СИП2х6, светильников РКУ-125Вт, энергосберегающих ламп, крепежные комплектующие): дер. Степное 35,0тыс.руб	Выполнено 100% - 35,00тыс.руб	
		9.Проведение освещения в дер. Макшаки: ул. Зеленая; дер. Дулесово: ул. Тракторная 57,50тыс.руб	Выполнено 100% - 57,50тыс.руб	
		10.Приобретение материалов уличного освещения (провод СИП2х6, светильники РКУ-125Вт, крепежные комплектующие): с. Нечкино: ул. Советская, ул. Азина 85,0тыс.руб	Выполнено 100% - 85,00тыс.руб	
		11.Благоустройство центральной площади: с. Шевырялово 85,0тыс.руб	Выполнено 100% - 85,00тыс.руб	
		12. Ямочный ремонт дороги по ул. Прудовая, д.1-д.6., протяженностью 250м в с. Кигбаево 85,0тыс.руб	Выполнено 100% - 85,00тыс.руб	
		13. Ремонт крыльца сельского Дома культуры: дер. Усть-Сарапулка 30,0тыс.руб	Выполнено 100% - 30,00тыс.руб	
		14. Ремонт уличного освещения: с. Тарасово 57,50тыс.руб	Выполнено 100% - 57,50тыс.руб	
		15. Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек с. Сигаево: ул. Уральская ( 160,0м2), ул. Лермонтова ( 30м2) 89,40тыс.руб	Выполнено 100% - 89,40тыс.руб	
		16. Установка светильников уличного освещения: дер. Межная	Выполнено 100% - 85,00тыс.руб	

		85,0тыс.руб		
		17. Замена окон (2шт) в фойе ДК: Дер. Юрино 30,0тыс.руб	Выполнено 100% - 30,00тыс.руб	
		18. Ремонт электрооборудования: Мазунинский СКЦ 30,00тыс.руб	Выполнено 100% - 30,00тыс.руб	
		19. Ремонт системы отопления: Дулесовский СКЦ 25,00тыс.руб	Выполнено 100% - 25,00тыс.руб	
		20. Установка окон в МБОУ Шевыряловской основной общеобразовательной школе 89,60тыс.руб	Выполнено 100% - 89,60тыс.руб	
		21 Комплектование фондов для детей и подростков Муниципальному бюджетному учреждению культуры « Межпоселенческая центральная библиотека Сарапульского района» 80,00тыс.руб	Выполнено 100% - 80,00тыс.руб	
	<b>1 248,00 тыс.руб</b>	<b>1 248,00тыс.руб</b>	Розыграны торги на сумму <b>1 248,00 тыс.руб.</b> Заключены контракты на сумму - <b>1162,299 тыс.руб.</b> Экономия от проведения торгов- <b>85, 701 тыс.руб.</b> Выполнено на сумму <b>1 162,299 тыс.руб.</b> Оплачено на сумму <b>1 162,299 тыс.руб</b>	
		<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.</b>		
		1Установка детских игровых площадок в дер. Девятово, с. Уральский, дер. Шадрино, с. Северный 29,656тыс.руб	Выполнено 100% - 24,800 тыс.руб	

		( доп работы от экономии)	
		2. Благоустройство центральной площади: с. Шевырялово 33,655тыс.руб	Выполнено 100% - 33,655 тыс.руб
		3.Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек с. Сигаево: ул. Лермонтова. 57,585тыс.руб	Выполнено 100% - 57,585 тыс.руб
	<b>85,701 тыс.руб</b>		Розыграны торги на сумм у <b>120,896 тыс.руб.</b> Заключены контракты на сумму - <b>116,040 тыс.руб.</b> Экономия от проведения торгов- <b>4,856 тыс.руб.</b> Выполнено на сумму <b>116,040 тыс.руб.</b> Оплачено на сумму <b>116,040 тыс.руб</b> из них <b>30,339 тыс.руб</b> – бюджет МО

Зам. главы Администрации

Подготовила: Т.П.Киселева

Тел. 8-34147-2-44-88




Ю.В.Пермитин