

Строительный комплекс
Итоги работы за 1-2 квартал 2015года

План капитального строительства на 2015год Администрацией МО «Сарапульский район» был получен в феврале 2015года.

1. На 2015год в перечне объектов Адресной программы Удмуртской Республики и капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики выделено с учетом всех изменений: 115 248,90 тыс.рублей из них по основному перечню 35 066,20 тыс.руб и по дополнительному списку 80 248,80тыс.рублей.

Профинансировано 21 983,00тыс.руб, что составляет 19,10% от плана финансирования. (все кредиторская задолженность).

2. Из бюджета МО «Сарапульский район» - 850,00тыс.руб
Освоение кап. вложений составило 421,890 тыс.руб, что составляет 49,60% от плана финансирования.

3. За счет внебюджетных средств: 2 200,00тыс.руб.
Освоение кап. вложений составило 0,00 тыс.руб, что составляет 0,00% от плана финансирования.

4. По – перечню мероприятий на реализацию наказов избирателей по предоставлению субсидий из бюджета УР бюджетам муниципальных образований УР - 1 248,00тыс.руб
Освоение кап. вложений составило 350,90 тыс.руб, что составляет 28,00% от плана финансирования.

Итого из всех источников финансирования на нужды капитального строительства выделено:

115 248,90+850,00+2 200,00+ 1248,00=119 546,90тыс.рублей

На продолжении 1-2 кварталов 2015года выполнялись работы на следующих объектах :

1. По перечню объектов Адресной программы Удмуртской Республики и капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики - 115 248,90тыс.руб

1.1. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

- « Газоснабжение с. Кигбаево Сарапульского района УР» - Подрядная организация - ООО « ИжТПС». Объект сдан 05.06.2014г. Ввод объекта в эксплуатацию оформлен 23 июня 2014года. Выполнена оплата из бюджета УР в сумме 2 000,00тыс.рублей в марте 2015года и 1 000,00тыс.руб в июне 2015года. Долг перед генподрядной организацией и перед заказчиком в лице МБУ «ОКС Адм-ции МО Сар. район» - 3,210млн.рублей

- «Газоснабжение с. Мостовое Сарапульского района УР» – получено положительное заключение госэкспертизы на ПСД от 16.02.2015года. Розыгран открытый аукцион. Победитель аукциона – ООО «Ижтрубопроводстрой». Заключен муниципальный контракт на сумму 7 231 952,78 (Семь миллионов двести тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят два) рубля 78 копеек. Работы на объекте начаты.
- «Газификация дер. Пастухово Сарапульского района УР» – ПСД направлена на государственную экспертизу, проходит проверку.
- «Газопровод в дер. Юриха Сарапульского района УР» – сдан осенью 2014года, протяженность газопровода 3,90км, и введен в эксплуатацию в 2015году. Заказчиком по строительству выступал ОАО «Газораспределение Ижевск»
- «Разводящие газовые сети в с. Тарасово Сарапульского района УР» –. Готовится конкурсная документация на выполнение проектно-изыскательских работ и на межевание участка под строительство газопровода.

1.2. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- Завершено строительство объекта «Реконструкция детского с пристройкой в с.Кигбаево Сарапульского района УР». Подрядная организация ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России». Объект построен и введен в эксплуатацию в конце 2013году. Проектная мощность объекта 115мест. Оплата прошла в сумме 5 390,50тыс.руб. Кредиторская задолженность осталась в сумме 38 111,40тыс.рублей.
- Завершено строительство «Дома детского творчества в с. Сигаево». С начала строительства общее освоение составляет 126,066млн.рублей. Оплачена кредиторская задолженность перед подрядной организацией ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России», выполненная в 2013, 2014годах (12 024,50тыс.руб). Объект сдан в августе 2014года.(без технологического оборудования).Введен в эксплуатацию объект в декабре 2014года. Принято технологическое оборудование на сумму 11,366млн.рублей в январе 2015года Кредиторская задолженность по объекту составляет 53 ,515 млн.рублей. Остались невыполненными работы по строительству 2 очереди электроснабжения. (790,0тыс.руб.)
- «Реконструкция здания МДОУ « Детский сад в дер. Соколовка» с пристройкой дополнительных помещений в дер. Соколовка Сарапульского района УР» (ПИР+СМР) – Проектная организация ООО «ЛК-Проект» подготовила проект 2013году. Проектно-сметная документация находится на проверке в региональном центре по ценообразованию УР.
- «Замена оконных блоков в здании МКОУ "Соколовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии VIII вида в дер. Соколовка Сарапульского района УР».- Сметная документация прошла экспертизу в региональном центре по ценообразованию. Подготовлена, проведена котировка. Муниципальный контракт в стадии подписания.

- «Замена оконных блоков в здании МБОУ "Тарасовская основная общеобразовательная школа" в с. Тарасово Сарапульского района УР». Сметная документация прошла экспертизу в региональном центре по ценообразованию. Подготовлены документы на котировку.

- «Капитальный ремонт кровли здания МБОУ Шевыряловской ООШ в с. Шевырялово Сарапульского района УР». – Подготовлены документы на проведение открытого аукциона : техническое задание, сметный расчет.

1.3. КУЛЬТУРА

- «Здание ДК в с.Уральский, капитальный ремонт здания Дома культуры в с. УральскийСарапульского района УР». – Подрядная организация ООО УК «Сервис Вам». Закрыт долг перед подрядной организацией 1 035,07тыс.руб.

1.4. СПОРТ


- «Спортивные сооружения в с. Сигаево Сарапульского района УР». – выполнены проектно-изыскательские работы по 1 этапу и продолжается работа по 2-му этапу. Заказчиком проектных работ является УКС Правительства УР. Ведется работа по проверке сметной документации и готовится документация к открытому аукциону.

1.5. РАЗНОЕ

- «Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Сарапульского района в с. Сигаево УР» – подготовлен рабочий проект. Сметная документация прошла экспертизу в региональном центре по ценообразованию. Подготовлена документация к открытому аукциону и направлена в « Центр подрядных торгов», для размещения аукционной документации на сайте муниципальных закупок.

4. По перечню мероприятий на реализацию наказов избирателей по предоставлению субсидий из бюджета УР бюджетам муниципальных образований УР – 1 248,00тыс.руб

Руководитель МБУ
«ОКС Администрации МО «Сарапульский район»

 Т.П. Киселева